

Утверждаю

Заместитель начальника Московской дирекции по  
энергообеспечению СП Трансэнерго -ф-ла ОАО "РЖД"  
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

С.С.Тишин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Московской дирекции по энергообеспечению структурного  
подоахделения Трансэнерго -ф-ла ОАО "РЖД"  
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за \_\_\_\_\_ квартал 2 \_\_\_\_\_ г.

за \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_ год

" 22 " \_\_\_\_\_ марта 2 022 \_\_\_\_\_ г.  
(дата составления)

в Министерство конкурентной политики Калужской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Приказ Министерства конкурентной политики Калужской области № 556-РК от  
31.12.2019 года "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями  
Калужской области на 2020 – 2024 годы "

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную  
программу Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области №461 от 25.10.2021г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/І - ІV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					276,762	89,851	38,771	45,897	51,08	7,126			7,126		
1	Техническое перевооружение трансформаторной подстанции ст. Спас-Деменск	2018-2020	2020	2020	100,00%	4,357										
2	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ст. Малоярославец	2018-2021	2021	2021	130,31%	4,751	2,597	2,597	4,037	0	1,44	0	0	1,44		Объект выполнен, увеличение стоимости из-за необходимости выполнения прокола методом ГНБ
3	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Калуга -1	2018-2020	2020	2020	100,00%	5,095										
4	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Тихонова Пустынь	2018-2021	2021	2021	100,00%	9,117	6,553	6,553	6,553		0	0	0	0		Объект выполнен
5	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Кудринская	2018-2023	2023		11,41%	4,451	3,943	0	0	3,943	0	0	0	0		
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Суходрев ВЛ-0,4кВ	2018-2023	2023		0,00%	3,285	3,285	0	0	3,285	0	0	0	0		
7	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Воротынский ВЛ-0,4кВ	2018-2021	2021	2021	100,00%	2,797	1,94	1,94	1,94	0	0	0	0	0		Объект выполнен

8	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Занозная РП-Занозная	2018-2021	2021	2021	100,00%	3,826	3,092	3,092	3,092	3,092	0	0	0	0	0	Объект выполнен
9	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Подписная	2018-2021	2021	2021	100,00%	1,26	0,774	0,774	0,774	0,774	0	0	0	0	0	Объект выполнен
10	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Шайковка	2018-2021	2021	2021	100,00%	1,615	1,207	1,207	1,207	1,207	0	0	0	0	0	Объект выполнен
11	Техническое перевооружение ВЛ 10кВ ПЭ Занозная - Фаянсовая	2018-2024	2024		0,00%	12,32	12,32	0	0	12,32	0	0	0	0	0	
12	Техническое перевооружение ВЛ-10кВ ДЦ/ПЭ Фаянсовая-Дятьково (6км)	2022-2025	2025		0,00%	22,816	22,816	0	0	22,816	0	0	0	0	0	
13	Техническое перевооружение ВЛ-0,4кв ст. Людиново ул.Лесная	2021-2022	2022		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Объект исключен
14	Техническое перевооружение Вл 0,4 кВ Ст.Муратовка	2018-2021	2021		100,08%	3,657	2,246	2,246	2,246	0	0,003	0	0	0	0,003	Объект выполнен
15	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Говардово ВЛ-0,4кВ	2018-2020	2020		100,00%	4,082										
16	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ Ст.Мятлевская	2018-2020	2020		100,00%	2,776										
17	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ст. Сухиничи ЦРП ф. "Жилые дома"	2018-2022	2022		27,42%	7,297	5,296	0	0	5,296	0	0	0	0	0	*
18	ПРМ на базе УАЗ	2020-2024	2021	2020	100,00%	3,626				0	0	0	0	0	0	

19	Техническое перевооружение АКБ ТП Сухиничи	2022	2022	0,00%	3,42	3,42	0	0	3,42	0	0	0	
20	Техническое перевооружение тяговой подстанции Суходрев (ЭЧЗ-91) Московской дирекции по энергоснабжению. Замена понижающего трансформатора Т-1. Замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ, замена защит 110 кВ. Организация ССПИ.	2020-2021	2021	103,23%	176,214	20,362	20,362	26,045	0	5,683	0	5,683	Объект выполнен, увеличение стоимости из-за изменения стоимости оборудования

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС			Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений				
		План <sup>3</sup>		Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%						
		2	3									
	1				4	5						6
	ВСЕГО,	38,771	45,897		7,13	18,38						
А	Собственные средства, в т.ч.:	13,384	13,384		0,00	0,00						
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	4,712	4,712		0,00	0,00						
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	4,712	4,712		0,00	0,00						
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	4,712	4,712		0,00	0,00						
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,000	0,000		0,00	0,00						
А.1.1.1.2	от услуг по передаче электрической энергии	4,712	4,712		0,00	0,00						
А.2	Амортизационные отчисления	8,672	8,672		0,00	0,00						
А.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000		0,00	0,00						
А.3.1	Наименование источника	0,000	0,000		0,00	0,00						
...		0,000	0,000		0,00	0,00						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	25,387	32,513		7,13	28,07						
Б.1	Кредиты	0,000	0,000		0,00	0,00						
Б.2	Займы	0,000	0,000		0,00	0,00						

Б.3	Прочие привлеченные средства	25,387	32,513	7,13	28,07	
Б.3.1	Средства ОАО "РЖД" от прочих видов деятельности	25,387	32,513	7,13	28,07	
...						
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Справочно:	0,000	0,000	0,000	0,000	
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.